ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДИТЕЉ НС" Д.О.О. НОВИ САД
РУМЕНАЧКИ ПУТ бр. 2
Тел.: 00381 (21) 6311-366 факс: 6317-647
www.graditelj-ns.co.rs E-mail: office@graditelj-ns.co.rs
Рачуни: 265-2010310006200-82 RAIFFEISEN МБ: 08582165
340-11005335-09 ERSTE ПИБ: 100398338
165-7010554858-19 ADIKO BANK Шифра дел. 4221
160-927418-73 INTESA

KARIN KOMERC MD DOO
Br. 01/240040678
Dana 26.12.2024.
Novi Sad

Број: _____

Датум: _____

Mesto prometa dobara i usluga: Subotica
Mesto i datum izdavanja situacije: Novi Sad, 24.12.2024.god.

IZVOĐAČ
GP GRADITELJ NS DOO NOVI SAD
Rumenački put br. 2, 21000 Novi Sad
PIB: 100398338
Matični broj: 08582165
br. ugovora: 1066 od 19.08.2024.god.

NARUČILAC
KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD
Novosadski put br. 128, 21000 Novi Sad
PIB: 103726184
Matični broj: 20009233
br. ugovora: 01/240026861 od 26.07.2024.god.

ID 24-026

OKONČANA SITUACIJA

RADOVI NA MONTAŽI CRPNE STANICE NA KM 177+564

		EVRA		DINARA	
1	**UGOVORENA VREDNOST (bez PDV-a)**		**123.570,00 €**		
		osnovica	pdv	osnovica	pdv
2	UKUPNA VREDNOST IZVEDENIH RADOVA	123.570,00 €	- €	14.461.455,18 Din.	- Din.
3	OBRAČUNATO PO PRETHODNIM SITUACIJAMA	- €	- €	- Din.	- Din.
4	**UKUPNO BEZ PDV PO OVOJ SITUACIJI:**		**123.570,00 €**		**14.461.455,18 Din.**
5	OBRAČUN POREZA	osnovica	pdv	osnovica	pdv
5.1	RADOVI NA KOJE SE NE OBRAČUNAVA PDV	123.570,00 €		14.461.455,18 Din.	
5.2	RADOVI NA KOJE SE OBRAČUNAVA PDV	- €	- €	- Din.	- Din.
5	**UKUPNO SA PDV PO OVOJ SITUACIJI:**		**123.570,00 €**		**14.461.455,18 Din.**
6	UPLAĆEN AVANS bez PDV-a:		37.071,00 €		4.338.771,30 Din.
7	OBRAČUN AVANSA PO PRETHODNIM SITUACIJAMA bez PDV-a:		- €		- Din.
8	OBRAČUN AVANSA PO OVOJ SITUACIJI 30%:		37.071,00 €		4.338.771,30 Din.
	NEISKORIŠĆEN AVANS:		- €		- Din.
	PORESKA OSNOVICA:				
	IZNOS PDV:				
9	**UKUPNO AVANSNA SITUACIJA bez PDV-a:**		**37.071,00 €**		**4.338.771,30 Din.**
10	**UKUPNO PO OVOJ SITUACIJI:**		**86.499,00 €**		**10.122.683,88 Din.**
	Retenzija 5%		**6.178,50 €**		**723.048,85 Din.**
10	**UKUPNO ZA ISPLATU PO OVOJ SITUACIJI:**		**80.320,50 €**		**9.399.635,03 Din.**

Srednji kurs na dan obračuna 24.12.2024.god. 1€= 117,0266 din
Srednji kurs na dan uplate avansa 20.08.2024. 1€= 117,0395 din
Slovima: devetmilionatristotinedevedesetdevethiljadašeststotinatridesetpetdinara i 03/100

Napomene:
1 Plaćanje u skladu sa članom 3. Ugovora, u roku od 45 dana.
2 Ovaj dokument ne predstavlja račun u smislu zakona o PDV-u.

Izvođač - Podizvođač

Odgovorni izvođač radova

Naručilac - Izvođač

Nadzorni organ

Datum overe: 24.12.2024

Broj ponude: 05/U23-037_REV 1
Datum: 18.07.2024. godine

Radovi na montaži dve crpne stanice sa sabirnim šahtom kod galerije u Subotici na km 177+564 - pruga za Baju

Br.poz.	Opis pozicije	Jed.mere	Ugovorena količina	Izvedena količina	Jed.cena	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV-om
1.	Transportni troškovi mehanizacije i opreme.							
2.	Radionička izrada rama i razupirača za talpe, transport na gradilištu i montaža istog na licu mesta. Ram i razupirači su čelični profili dimenzija 20x20cm. Cenom je obuhvaćena i demontaža istog nakon izvedenih radova.							
3.	Pobijanje i vađenje Larssen talpi dužine 10 m							
4.	Mašinski iskop radne jame							
5.	Utovar i transport zemlje iz iskopa na deponiju udaljenu do 3km							
6.	Radovi na snižavanju nivoa podzemne vode formiranjem crpilišta sa drenažnim pumpama. Napomena: Obaveza investitora da obezbedi mesto gde će se prepumpavati voda tokom izvođenja radova, kao i izvor električne energije za pumpe.							
7.	Nabavka, transport i ugradnja tampon sloja od krupnog lomljenog kamena, za stabilizaciju podtla d=50cm							
8.	Izrada mršavog betona d=10cm, MB20							
9.	Izrada armirano betonske ploče d=50cm od gotovog betona MB-30 sa izradom, montažom i demontažom potrebne oplate.							
10.	Nabavka, transport, sečenje, savijanje, vezivanje i postavljanje armature za donju ploču.							
11.	Montaža crpnih stanica (2 kom) od prefabrikovanih elemenata (kadica + 4 prstena + gornja ploča), sa zaptivanjem spojeva hidrostopom, dizalicom.							
12.	Nabavka prefabrikovanih elemenata kružne šahte Ø1000 sa montažom. Zaptivanje spojeva hidrostopom.							
13.	Nabavka, transport i montaža liveno gvozdenog poklopca 400kN							
14.	Nabavka, transport i montaža uvodnika KGF DN315							
15.	Nabavka, transport i montaža cevi PVC DN300 za povez galerije sa sabirnim šahtom i razvod ka CS1 i CS2							
16.	Zatrpavanje radne jame peskovitim i šljunčanim materijalom sa nabijanjem u slojevima. NAPOMENA: Materijal obrzbrđuje naručilac, fco mesto ugradnje.							
17.	Rad agregata na poziciji snižavanja NPV							
18.	Dežurstvo radne snage na snižavanju NPV tokom rada agregata							
	komplet	komp.	1,00	1,00	123.570,00	€ 123.570,00		€ 123.570,00
	UKUPNO:					**€ 123.570,00**	**€ 0,00**	**€ 123.570,00**

Izvođač - Podizvođač

Odgovorni izvođač radova

Naručilac - Izvođač

Nadzorni organ